

ADEQUAÇÕES E RECUPERAÇÃO NA REDE DE HIDRATANTES DO SISTEMA DE  
 COMBATE A INCÊNDIO e OUTROS SERVIÇOS DO IFS ITABAIANA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T  
 AV JORGE AMADO, 1551 LOTEAMENTO GARCIA  
 JARDINS ARACAJU-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

Cod. Empreendimento: 00013

BDI: 23,54%

Ref : Junho/2019-1 Moeda : R\$

| ITEM                   | SERVIÇOS  | (% )   | VALOR     | 1º MÊS  |           | 2º MÊS |           | 3º MÊS  |           | (% ) | VALOR | (% ) | VALOR |
|------------------------|---|--------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|------|-------|------|-------|
|                        |   |        |           | (% )    | VALOR     | (% )   | VALOR     | (% )    | VALOR     |      |       |      |       |
| 01                     | ADEQUAÇÕES E RECUPERAÇÃO NA REDE DE HIDRATANTES DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO e OUTROS SERVIÇOS DO IFS ITABAIANA | 100    | 80.963,10 | 31,65   | 25.625,66 | 33,63  | 27.231,32 | 34,72   | 28.106,12 |      |       |      |       |
| 01.01                  | SERVIÇOS PRELIMINARES   | 3,89   | 3.167,62  | 3,89    | 3.167,62  |        |           |         |           |      |       |      |       |
|                        |   |        |           | 100,00% |           |        |           |         |           |      |       |      |       |
| 01.02                  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL   | 4,81   | 3.899,12  | 1,59    | 1.286,71  | 1,64   | 1.325,70  | 1,58    | 1.286,71  |      |       |      |       |
|                        |   |        |           | 33,00%  |           | 34,00% |           | 33,00%  |           |      |       |      |       |
| 01.03                  | DEMOLIÇÕES e REMOÇÕES   | 15,48  | 12.520,79 | 9,28    | 7.512,47  | 3,09   | 2.504,14  | 3,11    | 2.504,18  |      |       |      |       |
|                        |   |        |           | 60,00%  |           | 20,00% |           | 20,00%  |           |      |       |      |       |
| 01.04                  | TUBULAÇÃO HIDRAULICA  | 35,45  | 28.696,01 | 14,18   | 11.478,41 | 14,18  | 11.478,41 | 7,09    | 5.739,19  |      |       |      |       |
|                        |   |        |           | 40,00%  |           | 40,00% |           | 20,00%  |           |      |       |      |       |
| 01.05                  | PINTURA E ENVELOPAMENTO   | 13,47  | 10.902,25 | 2,69    | 2.180,45  | 6,73   | 5.451,13  | 4,05    | 3.270,67  |      |       |      |       |
|                        |   |        |           | 20,00%  |           | 50,00% |           | 30,00%  |           |      |       |      |       |
| 01.06                  | RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO  | 8      | 6.478,61  |         |           | 2,40   | 1.943,58  | 5,60    | 4.535,03  |      |       |      |       |
|                        |   |        |           |         |           | 30,00% |           | 70,00%  |           |      |       |      |       |
| 01.07                  | ADEQUAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS  | 18,65  | 15.094,50 |         |           | 5,59   | 4.528,36  | 13,06   | 10.566,14 |      |       |      |       |
|                        |   |        |           |         |           | 30,00% |           | 70,00%  |           |      |       |      |       |
| 01.08                  | DIVERSOS  | 0,25   | 204,20    |         |           |        |           | 0,25    | 204,20    |      |       |      |       |
|                        |   |        |           |         |           |        |           | 100,00% |           |      |       |      |       |
| TOTAL SIMPLES =====>   |   | 100,00 | 80.963,10 | 31,65   | 25.625,66 | 33,63  | 27.231,32 | 34,72   | 28.106,12 |      |       |      |       |
| TOTAL ACUMULADO =====> |   | 100,00 | 80.963,10 | 31,65   | 25.625,66 | 65,28  | 52.856,98 | 100,00  | 80.963,10 |      |       |      |       |