

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Empreendimento: EXECUÇÃO, DEMOLIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO, BIBLIOTECA E AUDITÓRIO NA SEDE DO IFS NA CIDADE DE ARACAJU -SE / revisão 04

Obra	Serviços	%	%	Valor R\$	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
					%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
635	FORN. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRAÇÃO E BIBLIOTECA	41,81	100,00	12.309.736,31	6,27	1.846.460,45	6,27	1.846.460,45	6,27	1.846.460,45	4,18	1.230.973,63	4,18	1.230.973,63	4,18	1.230.973,63
					15 %		15 %		15 %		10 %		10 %		10 %	
639	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS AUDITÓRIO	6,39	100,00	1.880.460,81					0,32	94.023,04	0,32	94.023,04	0,64	188.046,08	0,64	188.046,08
									5 %		5 %		10 %		10 %	
639	EXECUÇÃO DE SERVIÇO - CANTEIRO DE OBRA / ADMINISTRAÇÃO	5,52	100,00	1.626.336,32	0,28	81.316,82	0,28	81.316,82	0,28	81.316,82	0,28	81.316,82	0,28	81.316,82	0,28	81.316,82
					5 %		5 %		5 %		5 %		5 %		5 %	
639	EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E FECHAMENTO LATERAL	1,65	100,00	485.124,68	0,66	194.049,87	0,66	194.049,87	0,33	97.024,94						
					40 %		40 %		20 %							
639	EXECUÇÃO DE SERVIÇO - PRÉDIO ADMINISTRAÇÃO BIBLIOTECA	37,31	100,00	10.985.693,03							1,87	549.284,65	1,87	549.284,65	1,87	549.284,65
											5 %		5 %		5 %	
639	EXECUÇÃO DE SERVIÇO - PRÉDIO AUDITÓRIO	7,32	100,00	2.153.819,06												
TOTAL SIMPLES R\$		100,00		29.441.170,21	7,207	2.121.827,13	7,207	2.121.827,13	7,197	2.118.825,24	6,642	1.955.598,14	6,962	2.049.621,18	6,962	2.049.621,18
TOTAL ACUMULADO R\$		100,00		29.441.170,21	7,207	2.121.827,13	14,414	4.243.654,27	21,611	6.362.479,51	28,253	8.318.077,65	35,215	10.367.698,83	42,177	12.417.320,01

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Empreendimento: EXECUÇÃO, DEMOLIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO, BIBLIOTECA E AUDITÓRIO
NA SEDE DO IFS NA CIDADE DE ARACAJU -SE / revisão 04

Obra	Serviços	%	%	Valor R\$	MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
					%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
635	FORN. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRAÇÃO E BIBLIOTECA	41,81	100,00	12.309.736,31	4,18 10 %	1.230.973,63	4,18 10 %	1.230.973,63	2,09 5 %	615.486,82						
	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS AUDITÓRIO	6,39	100,00	1.880.460,81	0,64 10 %	188.046,08	0,64 10 %	188.046,08	2,24 35 %	658.161,28	0,96 15 %	282.069,12				
639	EXECUÇÃO DE SERVIÇO - CANTEIRO DE OBRA / ADMINISTRAÇÃO	5,52	100,00	1.626.336,32	0,28 5 %	81.316,82	0,28 5 %	81.316,82	0,28 5 %	81.316,82	0,28 5 %	81.316,82	0,28 5 %	81.316,82	0,28 5 %	81.316,82
	EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E FECHAMENTO LATERAL	1,65	100,00	485.124,68												
	EXECUÇÃO DE SERVIÇO - PRÉDIO ADMINISTRAÇÃO BIBLIOTECA	37,31	100,00	10.985.693,03	1,87 5 %	549.284,65	1,87 5 %	549.284,65	1,87 5 %	549.284,65	1,87 5 %	549.284,65	2,99 8 %	878.855,44	1,87 5 %	549.284,65
	EXECUÇÃO DE SERVIÇO - PRÉDIO AUDITÓRIO	7,32	100,00	2.153.819,06	0,37 5 %	107.690,95	0,37 5 %	107.690,95	0,37 5 %	107.690,95	0,37 5 %	107.690,95	0,37 5 %	107.690,95	0,37 5 %	107.690,95
TOTAL SIMPLES R\$		100,00		29.441.170,21	7,328	2.157.312,13	7,328	2.157.312,13	6,834	2.011.940,52	3,466	1.020.361,54	3,627	1.067.863,21	2,508	738.292,42
TOTAL ACUMULADO R\$		100,00		29.441.170,21	49,504	14.574.632,14	56,832	16.731.944,27	63,666	18.743.884,79	67,131	19.764.246,33	70,758	20.832.109,54	73,266	21.570.401,96

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Empreendimento: EXECUÇÃO, DEMOLIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DOS
PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO, BIBLIOTECA E AUDITÓRIO NA SEDE DO IFS NA

Obra	Serviços	%	%	Valor R\$	MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16		MÊS 17		MÊS 18	
					%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
635	FORN. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRAÇÃO E BIBLIOTECA	41,81	100,00	12.309.736,31												
	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS AUDITÓRIO	6,39	100,00	1.880.460,81												
639	EXECUÇÃO DE SERVIÇO - CANTEIRO DE OBRA / ADMINISTRAÇÃO	5,52	100,00	1.626.336,32	0,28	81.316,82	0,28	81.316,82	0,28	81.316,82	0,28	81.316,82	0,22	65.053,45	0,17	48.790,09
	EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E FECHAMENTO LATERAL	1,65	100,00	485.124,68												
	EXECUÇÃO DE SERVIÇO - PRÉDIO ADMINISTRAÇÃO BIBLIOTECA	37,31	100,00	10.985.693,03	1,87	549.284,65	1,87	549.284,65	1,87	549.284,65	1,87	549.284,65	1,87	549.284,65	1,87	549.284,65
	EXECUÇÃO DE SERVIÇO - PRÉDIO AUDITÓRIO	7,32	100,00	2.153.819,06	0,37	107.690,95	0,37	107.690,95	0,37	107.690,95	0,37	107.690,95	0,37	107.690,95	0,37	107.690,95
TOTAL SIMPLES R\$		100,00		29.441.170,21	2,508	738.292,42	2,508	738.292,42	2,508	738.292,42	2,508	738.292,42	2,452	722.029,06	2,397	705.765,69
TOTAL ACUMULADO R\$		100,00		29.441.170,21	75,774	22.308.694,38	78,281	23.046.986,81	80,789	23.785.279,23	83,297	24.523.571,65	85,749	25.245.600,70	88,147	25.951.366,40

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Empreendimento: EXECUÇÃO, DEMOLIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DOS
PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO, BIBLIOTECA E AUDITÓRIO NA SEDE DO IFS NA

Obra	Serviços	%	%	Valor R\$	MÊS 19		MÊS 20		MÊS 21		MÊS 22		MÊS 23		MÊS 24	
					%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
635	FORN. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRAÇÃO E BIBLIOTECA	41,81	100,00	12.309.736,31												
	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS AUDITÓRIO	6,39	100,00	1.880.460,81												
639	EXECUÇÃO DE SERVIÇO - CANTEIRO DE OBRA / ADMINISTRAÇÃO	5,52	100,00	1.626.336,32	0,17 3 %	48.790,09	0,11 2	32.526,73	0,11 2 %	32.526,73	0,11 2	32.526,73	0,11 2 %	32.526,73	0,11 2 %	32.526,73
	EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E FECHAMENTO LATERAL	1,65	100,00	485.124,68												
	EXECUÇÃO DE SERVIÇO - PRÉDIO ADMINISTRAÇÃO BIBLIOTECA	37,31	100,00	10.985.693,03	1,87 5 %	549.284,65	1,87 5	549.284,65	1,87 5 %	549.284,65	1,87 5	549.284,65	0,75 2 %	219.713,86		
	EXECUÇÃO DE SERVIÇO - PRÉDIO AUDITÓRIO	7,32	100,00	2.153.819,06	0,37 5 %	107.690,95	0,37 5	107.690,95	0,37 5 %	107.690,95	0,37 5	107.690,95	0,73 10 %	215.381,91	0,73 10 %	215.381,91
TOTAL SIMPLES R\$		100,00		29.441.170,21	2,397	705.765,69	2,342	689.502,33	2,342	689.502,33	2,342	689.502,33	1,588	467.622,49	0,842	247.908,63
TOTAL ACUMULADO R\$		100,00		29.441.170,21	90,544	26.657.132,09	92,886	27.346.634,42	95,23	28.036.136,75	97,570	28.725.639,08	99,158	29.193.261,58	100,000	29.441.170,21