

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO
DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00053

IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

Ref : Julho/2017-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS		13º MÊS		14º MÊS		15º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	CANTEIRO DE OBRA	6,58	696.087,63	3,99	27.773,89	4,84	33.690,64	5,60	38.980,90	5,60	38.980,90	4,07	28.330,76
02	EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E FECHAMENTO LATERAL DA SEDE DO IFS	4,76	504.015,39										
03	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - PRÉDIOS ADMINISTRAÇÃO E BIBLIOTECA	67,22	7.113.753,53	5,39	383.581,76	5,66	402.481,85	6,78	482.213,65	6,78	482.213,63	4,51	320.608,65
04	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - PRÉDIO AUDITÓRIO	13,1	1.386.051,02										
05	SUBESTAÇÃO COMPLEMENTAR - ALIMENTAÇÃO GERAL DOS PRÉDIOS	8	846.273,77			8,44	71.425,05	8,44	71.425,05	8,44	71.425,05	8,44	71.425,05
06	GUARITA 03	0,35	37.135,54										
TOTAL SIMPLES ==>				3,89	411.355,65	4,80	507.597,54	5,60	592.619,60	5,60	592.619,58	3,97	420.364,46
TOTAL ACUMULADO ==>				63,51	6.720.199,57	68,31	7.227.797,11	73,91	7.820.416,71	79,51	8.413.036,29	83,48	8.833.400,75