

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO  
DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00053

IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

Ref : Julho/2017-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	16º MÊS		17º MÊS		18º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	CANTEIRO DE OBRA	6,58	696.087,63	6,17	42.948,60	5,29	36.823,03	5,08	35.359,14				
02	EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E FECHAMENTO LATERAL DA SEDE DO IFS	4,76	504.015,39					25,24	127.156,95				
03	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - PRÉDIOS ADMINISTRAÇÃO E BIBLIOTECA	67,22	7.113.753,53	7,63	542.994,32	7,33	521.526,14	4,41	314.297,76				
04	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - PRÉDIO AUDITÓRIO	13,1	1.386.051,02					3,42	47.489,11				
05	SUBESTAÇÃO COMPLEMENTAR - ALIMENTAÇÃO GERAL DOS PRÉDIOS	8	846.273,77	8,44	71.424,49			1,17	9.896,58				
06	GUARITA 03	0,35	37.135,54										
TOTAL SIMPLES ==>>>>				100,00	10.583.316,88	6,21	657.367,41	5,28	558.349,17	5,03	534.199,54		
TOTAL ACUMULADO ==>>>>				100,00	10.583.316,88	89,69	9.490.768,16	94,97	10.049.117,33	100,00	10.583.316,87		